



Comune di SAN GAVINO MONREALE
Provincia di MEDIA CAMPIDANO

Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Sanluri

Oggetto dei Lavori: INTERVENTO N.92-12-23c: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA DEL FABBRICATO GUARDIA MEDICA IN VIA S.LUCIA NEL COMUNE DI SAN GAVINOMONREALE

Impresa: GLOBAL SOC. COOP SOCIALE

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL
 PAGAMENTO SAL N.2 E CONTO FINALE DI € 7.019,43**

CERTIFICATI PRECEDENTI				
NUMERO	DATA	IMPORTO		
			Per lavori e somministrazioni	€ 47.695,15
			Sommano	€ 47.695,15 € 47.695,15
			Da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0,5%	€ -238,47
			L'importo dei certificati precedenti	€ 40.437,25
			Totale deduzioni	€ -238,47 € -238,47
			Risulta il credito dell'impresa	€ 7.019,43
			Arrotondato	€ 7.019,43 € 7.019,43
TOTALE			€	0,00
Assicurazione operai:			CERTIFICA	
<p>Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n. 014418865 continuativa.</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> 			<p>che a termine dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la seconda rata di SAL e conto finale di € 7.019,43 (composti da € 2.884,55 per manodopera non soggetti a ribasso, € 4.170,15 per lavori al netto del ribasso del 31,46%) .</p> <p>SANLURI, li 29/07/2016</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p>  <p>Il Resp.le del Procedimento Geom. GIUSEPPE BO</p>	

Comune di SAN GAVINO MONREALE
Provincia di MEDIO CAMPIDANO

Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Sanluri

Oggetto dei Lavori: INTERVENTO N.92-12-23c: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
CONSERVATIVA DEL FABBRICATO GUARDIA MEDICA IN VIA
S.LUCIA NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Impresa: GLOBAL SOC. COOP SOCIALE

Contratto:

CONTO FINALE DEI LAVORI
DEL 25/07/16 PER LAVORI A TUTTO IL 15/07/16

Il Resp.le del Procedimento
Geom. GIUSEPPE BOTTA



CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 25/07/16

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		LC LAVORI A CORPO				
		01 Opere edili				
1	A.0067.000 5.0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra ... ge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.	cad	1,00	€ 131,00	€ 131,00
2	D.0001.000 1.0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei mat ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	m3	30,32	€ 8,64	€ 261,96
3	D.0001.000 2.0012md	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate ... to, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento	m2	5,60	€ 12,17	€ 68,15
4	D.0001.000 2.0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, cana ... tà di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo	m3	32,01	€ 4,16	€ 133,16
5	D.0001.000 3.0033	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, ... on beverame di cemento con pietrini color cemento naturale	m2	86,34	€ 29,43	€ 2.540,99
6	D.0001.000 3.0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fre ... lanoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida	m	7,37	€ 19,47	€ 143,49
7	D.0001.000 7.0006	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di ade ... ttiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano	m3	17,63	€ 32,75	€ 577,38
8	D.0004.000 1.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTUR ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	m3	15,46	€ 143,06	€ 2.211,71
9	D.0006	Adeguamento pozzetti esistenti alle quote della pavimentazione ... necessario per consegnare l'opera finita a regola d'arte.	cadaun o	4,00	€ 66,87	€ 267,48
10	D.0006.000 1.0059	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti i ... il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati	cad	1,00	€ 83,14	€ 83,14
11	D.0007	Realizzazione gradini. (dim.: largh. 390 cm. pedata 30 c ... necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.	cadaun o	5,00	€ 105,19	€ 525,95
12	D.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in b ... di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14.	kg	132,91	€ 1,91	€ 253,86
13	D.0008.000 2.0013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C ... ola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20	kg	198,60	€ 2,02	€ 401,17
14	D.0009.000 1.0051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILI ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.	m	29,10	€ 1,44	€ 41,90
		A Riportare:				€ 7.641,34

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 25/07/16

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 7.641,34
15	D.0009.000 3.0006	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUPT ... lini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.	cad	1,00	€ 57,24	€ 57,24
16	D.0009.000 4.0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNA ... u' presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca incorporata.	cad	2,00	€ 33,57	€ 67,14
17	D.0009.000 4.0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in ... luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)	cad	3,00	€ 79,84	€ 239,52
18	D.0009.000 5.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPL ... e minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.	cad	4,00	€ 42,14	€ 168,56
19	D.0009.000 6.0057	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq	m	29,10	€ 5,49	€ 159,76
20	D.0009.000 7.0020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare pe ... le per il rilevamento del livello di soglia di luminosità.	cad	1,00	€ 278,05	€ 278,05
21	D.0009.001 1.0008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUOR ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W	cad	1,00	€ 141,10	€ 141,10
22	D.0009.001 1.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUOR ... a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 18 W	cad	7,00	€ 166,38	€ 1.164,66
23	D.0010.000 5.0132	COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entr ... ca, comprese le opere murarie 3/4"x 6 entro cassetta 50x20	cad	5,00	€ 141,76	€ 708,80
24	D.0010.000 7.0076	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ... SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC	cad	14,00	€ 244,43	€ 3.422,02
25	D.0010.000 7.0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, ... o, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55	cad	2,00	€ 340,80	€ 681,60
26	D.0010.000 7.0099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY b ... o, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70	cad	2,00	€ 389,17	€ 778,34
27	D.0010.000 7.0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VET ... o a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori	cad	3,00	€ 444,36	€ 1.333,08
28	D.0010.000 7.0111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN VE ... inclusi				
		A Riportare:				€ 16.841,21

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 25/07/16

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 16.841,21
		accessori e rubinetteria dimen- sioni circa 40x35	cad	2,00	€ 420,41	€ 840,82
29	D.0010.000 7.0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramic ... ibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57	cad	1,00	€ 892,74	€ 892,74
30	D.0010.000 7.0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI B ... pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.	cad	1,00	€ 854,74	€ 854,74
31	D.0012.000 5.0007	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.	m2	4,97	€ 15,43	€ 76,69
32	D.0012.000 5.0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.	m2	20,46	€ 22,52	€ 460,76
33	D.0012.000 9.0002a	Rimozione di CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO p ... derata una percentuale di recupero pari al 30% del totale.	ml	31,60	€ 13,75	€ 434,50
34	D.0012.000 9.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compres ... autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.	m2	31,23	€ 17,28	€ 539,65
35	D.0012.000 9.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non arma ... cie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm	m2	33,41	€ 16,59	€ 554,27
36	D.0012.000 9.0024	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, ... cie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm	m2	66,05	€ 23,51	€ 1.552,84
37	D.0012.000 9.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ... arie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.	m2	83,70	€ 10,88	€ 910,66
38	D.0012.001 4.0001	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor ... autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa	m2	20,70	€ 20,08	€ 415,66
39	D.0012.001 4.0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l' ... erficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2	m2	25,20	€ 20,08	€ 506,02
40	D.0012.001 6.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.	cad	11,00	€ 36,54	€ 401,94
41	D.0012.001 7.0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce ... o ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo	cad	1,00	€ 9,69	€ 9,69
42	D.0012.001 7.0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitt ... o ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo	cad	6,00	€ 16,81	€ 100,86
43	D.0012.001 8.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta ... esclusione dei relativi oneri di smaltimento ENTRO 20 KM.	m3	30,32	€ 10,53	€ 319,27
		A Riportare:				€ 25.712,32

G. J. ...

SOC. COOP. S.p.A.

Via Matteotti n. 73 - 09037 S. Giovanni Lupatino (VS)

Tel. 349 137411

Partita IVA n. 03016380929

Iscrizione REA CA 240073

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 25/07/16

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 25.712,32
44	D.0013.000 3.0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in op ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm	m2	39,63	€ 34,18	€ 1.354,55
45	D.0013.000 4.0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, fo ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	m2	248,65	€ 20,00	€ 4.973,00
46	D.0013.000 5.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPI ... onteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne	m2	110,16	€ 8,20	€ 903,31
47	D.0013.000 5.0008	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI, ALTAME ... metria 1.2 mm, nella quantit' a di 2 kg/ mq di rivestimento	m2	190,28	€ 16,38	€ 3.116,78
48	D.0013.000 6.0240MD	Porte per interni in PVC ad una anta, dimensioni come da ... nere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	8,00	€ 278,40	€ 2.227,20
49	D.0013.000 6.0247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazion ... e magistero per dare l'opera finita alla regola dell'arte.	cad	2,00	€ 239,23	€ 478,46
50	D.0013.000 6.0285	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA FINTO LEGNO O CO ... onetti previo trattamento con idoneo prodotto aggrappante.	m2	16,20	€ 663,78	€ 10.753,24
51	D.0013.000 7.0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINE ... il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.	m2	32,74	€ 65,26	€ 2.136,61
52	D.0013.001 3.0022	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti ... con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30	m2	32,92	€ 48,10	€ 1.583,45
53	D.0013.001 3.0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI di qualsiasi genere, ... opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4	m2	33,41	€ 16,05	€ 536,23
54	D.0013.001 3.0159	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BI ... e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x20 O 15x30	m2	87,60	€ 40,34	€ 3.533,78
55	G.F. el.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUOR ... realizzarsi in ambienti esterni - Per due lampade da 18 W	cad	4,00	€ 188,23	€ 752,92
56	G.F.0008	Tubazione multistrato. Tubo Multistrato per condotte inte ... necessario per una la realizzazione alla regola dell'arte.	m	30,44	€ 12,28	€ 373,80
57	arr	arrotondamenti	cad	1,00	€ 0,01	€ 0,01
		Sommano 01 Opere edili				€ 58.435,66
		Riepilogo				

G. JOEAL

SOC COOP. SOCIA.

Via Matteotti n. 73 - 09037 San Giovanni Nionreale (VS)

Tel. 390437415

Partita I.V.A. - C.F. 03016380929

Iscrizione REA CA 240073

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 25/07/16

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		01 Opere edili				€ 58.435,66
		Importo netto LAVORI A CORPO				€ 58.435,66
		Riepilogo				
		LC LAVORI A CORPO				€ 58.435,66
	ImpC	Sommano				€ 58.435,66
	man	di cui COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso)			€ 19.651,81	
	LNetti	lavori soggetti a ribasso			€ 38.783,85	
	Rib	Ribasso Contrattuale pari al 31,46% applicato sull'importo al netto della manodopera e della sicurezza				€ -12.201,40
	impos	oneri sicurezza 100%			0	€ 1.460,89
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti				
	1	Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 14/06/16 per l'importo			€ -40.437,25	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -40.437,25	€ -40.437,25
	Ritenute	Ritenuta dello 0,5% (203,20+35.27)				€ -238,47
	ImpS	Sommano				€ 7.019,43

Si certifica che a termine dell'articolo 28 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 7.019,43 dicansi settemiladiciannove/43 Euro.


L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cagliari con polizza n. 014418865

SANLURI, lì LUGLIO 2016

L'impresa


G. DE LUCA
 SOC. COOP. SCITA
 Via Matteotti n. 73 - 09037 San Gavino Monreale (VS)
 Tel. 349 1374013
 Partita I.V.A. - C. F. 03816380929
 Iscrizione REA CA 240073

Il Direttore dei Lavori



Comune di SAN GAVINO MONREALE
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Sanluri

Oggetto dei Lavori: INTERVENTO N.92-12-23c: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
CONSERVATIVA DEL FABBRICATO GUARDIA MEDICA IN VIA
S.LUCIA NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Impresa: GLOBAL SOC. COOP SOCIALE

Contratto:

LIBRETTO DELLE MISURE

N. 1 -
di pagine N. 14

Il Responsabile del procedimento:
Geom. Giuseppe Botta


Il Resp. le del Procedimento

Geom. GIUSEPPE BOTTA

LIBRETTO DELLE MISURE - N. 1 -

N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	FIGURA
			LC - LAVORI A CORPO			
			01 - Opere edili			
58	25/07/16	D.0013.000 6.0285	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA FINTO LEGNO O CO ... onetti previo trattamento con idoneo prodotto aggrappante. Infisso Tipo 1 (0,5x18,00) x 0,90 x 1,000		8,10	
			TOTALE	m2	8,10	
59	25/07/16	D.0013.000 4.0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, fo ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Prospetto fronte strada 0,5 x (3,7+3,75+3,95+11,05) x 4,000 Prospetto laterale 0,5 x 8,00 x 4,000 Prospetto posteriore 0,5 x 14,80 x 4,000 Rampe 0,5 x (,33+,8) x 0,600 0,5 x 2,70 x 0,600 0,5 x 2,00 x 0,600 0,5 x 7,70 x ((0,2+0,6)/2) 0,5 x 4,50 x 0,600		44,90 16,00 29,60 0,34 0,81 0,60 1,54 1,35	
			TOTALE	m2	95,14	
60	25/07/16	D.0013.000 5.0008	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFITTI, ALTAME ... metria 1.2 mm, nella quantit' a di 2 kg / mq di rivestimento vedi voce 55 190,28x0,5		95,14	
			TOTALE	m2	95,14	
61	25/07/16	A.0067.000 5.0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra ... ge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.		1,00	
			TOTALE	cad	1,00	
62	25/07/16	arr	arrotondamenti		1,00	
			TOTALE	cad	1,00	

L'impresa
GLOBAL
 SOC. COOP. SOCIALE
 Via Matteotti n. 73 - 09017 San Gavino Monreale (VS)
 Tel. 349 1374013
 Partita I.V.A. C. F. 03016380929
 Iscrizione REA CA 240073

Il Direttore dei Lavori

REGISTRO DI CONTABILITÀ

N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
58	25/07/16	D.0013.00 06.0285	LC - LAVORI A CORPO 01 - Opere edili INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA FINTO LEGNO O CO ... onetti previo trattamento con idoneo prodotto aggrappante.	1	14	m2	8,10 €	663,78 €	5.376,62	
59	25/07/16	D.0013.00 04.0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, fo ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	1	14	m2	95,14 €	20,00 €	1.902,80	
60	25/07/16	D.0013.00 05.0008	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFITTI, ALTAME ... metria 1.2 mm, nella quantit'a di 2 kg/ mq di rivestimento	1	14	m2	95,14 €	16,38 €	1.558,39	
61	25/07/16	A.0067.00 05.0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra ... ge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.	1	14	cad	1,00 €	131,00 €	131,00	
62	25/07/16	arr	arrotondamenti	1		cad	1,00 €	0,01 €	0,01	
SOMMANO									€ 8.968,82	

L'impresa

G. J. J. A. L.
SOC. COOP. SOCIA
Via Matteotti n. 73 - 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 349 1374013
Partita I.V.A. - C.F. 03016380929
Iscrizione REA CA 240073

Il Direttore dei Lavori

[Firma]

Emesso il S.A.L. finale in data 25/07/16

	€	7.019,43
Totale	€	8.968,82
	€	7.019,43

L'impresa

G. J. J. A. L.
SOC. COOP. SOCIA
Via Matteotti n. 73 - 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 349 1374013
Partita I.V.A. - C.F. 03016380929
Iscrizione REA CA 240073

Il Direttore dei Lavori

[Firma]

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale n.6 Sanluri

**LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEL
FABBRICATO ADIBITO A GUARDIA MEDICA SITO IN VIA SANTA
LUCIA A NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE, CODICE
INTERVENTO 93-12-23C.**

Impresa appaltatrice/esecutrice: GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede Legale in **SAN GAVINO MONREALE**, nella Via **MATTEOTTI** n. 73, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. **03016380929**

Contratto N. 4 di repertorio del 04/04/2016 registrato presso il Servizio Tecnico della ASL di Sanluri

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Consegna lavori redatta in data 09/04/2016, e siccome la durata dei lavori era stabilita i giorni 60 naturali e consecutivi, il termine scadeva il 09/07/2016
Ultimazione dei lavori è stata comunicata con nota prot. 21690 del 04/07/2016 ed accertata dal D. Lavori il 29/06/2016 come da relativo verbale e quindi in tempo utile

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza
Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Giuseppe Botta ,
il Direttore dei Lavori è il Geom. Giuseppe Botta ,
il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è stato il Geom. Giuseppe Botta ,

Accordi bonari intervenuti

nel corso dei lavori non e' intervenuto alcun accordo bonario

Sub-appalti

nel corso dei lavori non sono stati autorizzati all'impresa appaltatrice sub appalti ;

Andamento dei Lavori

nel corso dei lavori non sono state rilevate problematiche specifiche, gli stessi si sono svolti regolarmente, senza interruzioni e nel rispetto delle tempistiche di crono programma e di contratto .

Conto Finale

Come da contratto l'impresa, a seguito del ribasso in sede di gara pari al 31,46%, risultava titolare delle somme per l'esecuzione dei Lavori pari a :

- 26.582,45 per lavori assoggettati al ribasso d'asta
 - 19.651,81 per costi mano d'opera non soggetti al ribasso d'asta
 - 1.460,89 per l'attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.
- per complessive € 47.695,15 .

Conto finale e credito residuo dell'impresa il conto finale dei lavori compilato in data e firmato dall'impresa senza riserve ammonta: a nette €..7.019,43 ottenute detrando dall'importo di

pg 1

contratto l'importo dei certificati di pagamento (SAL) emessi :N.1 del 14/06/2016 per € 40.437,25 oltre IVA ;

Residua il credito netto all'impresa a saldo € 7.019,43 (diconsi euro settemilazerodiccianove/43)

che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede Legale in SAN GAVINO MONREALE, nella Via MATTEOTTI n. 73, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03016380929 .

Assicurazioni sociali

come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa e' in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

In particolare: Posizione INAIL n.014418865- Posizione INPS n. 1707514207/00- Posizione Edilcassa n.9418

Cessioni di credito

non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa la Direzione dei lavori ha verificato l'insussistenza di pendenze di qualsivoglia natura relative a crediti .

Visita dei luoghi

dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto si e' recato nel sito dei lavori alla presenza dei signori:

Sig. Mauro Turnu Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

Sono stati quindi effettuate le seguenti prove :

- 1) verifica di funzionamento in apertura e chiusura delle porte e delle finestre, oltreché degli avvolgibili ;
- 2) verifica di funzionamento degli apparecchi idrico sanitari sia in alimentazione che in scarico ;
- 3) verifica di funzionamento di alcuni interruttori e prese dell'impianto elettrico;
- 4) verifica di funzionamento degli apparecchi di avviso acustici presenti nei bagni e del citofono e campanello d'ingresso per disabili;
- 5) verifica delle rifiniture sulle pareti interne ed esterne, pavimenti e controsoffitti;
- 6) verifica delle certificazioni (allegate alla presente per farne parte integrale) relative agli impianti idrici- elettrici rilasciati dalla Ditta;
- 7) verifica delle certificazioni degli infissi sostituiti ;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si e' riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante del , presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa : GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede Legale in SAN GAVINO MONREALE, nella Via MATTEOTTI n. 73, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03016380929.

pg 2

corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato:

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 7.019,43.;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai risultano regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Posizione INAIL n. 014418865.e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che gli operai risultano regolarmente coperti da contribuzione assicurativa con Posizione INPS n. 1707514207/00;
- che gli operai risultano regolarmente iscritti all'associazione di categoria con Posizione Edilcassa n. 9418;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede Legale in SAN GAVINO MONREALE, nella Via MATTEOTTI n. 73, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03016380929.e liquida il relativo importo in nette € 7.019,43 ottenute detraendo dall'importo di contratto l'importo dei certificati di pagamento (SAL) emessi :N.1 del 14/06/2016 per € 40.437,25 oltre IVA ;

Resta il credito di € 7.019,43 (diconsi euro .settemilazerodiccianove/43) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Sanluri , li' 29.06.2016

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Visto ed accettato si conferma

GLOBAL
SOC COOP SOCIALE
Via Matteotti n. 73 - 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 349 374913
Partita I.V.A. - C.F. 03016380929
Iscrizione REA CA 240073

