



REGIONE AUTÓNOMA DE SARBIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Sanluri

FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

INTERVENTO N. 93-12-23P

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO,
RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, DELL'AMBULATORIO
DI GUARDIA MEDICA DI SEGARIU**

COMMITTENTE

DIRETTORE DEI LAVORI



ASL Sanluri

COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI


DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Dr.ssa GUGLIELMINA ORTU

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P.I. SALVATORANGELO BOI

ING. PIERPAOLO CORDA

Via Conte Rosso n.3E
CAGLIARI - PIRRI - tel 070564101 - cell 3343495753



ORDI E INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

DL.1518 *Dr. Ing. Pierpaolo Corda*

IMPRESA

TRE EMME SERVICE SRL

Via Galassi n.2
CAGLIARI - tel 070939083 - cell 3483108782

CONTABILITÀ LAVORI

ELABORATI

SCALA	/
CATEGORIA	/
FASE	CONTABILITÀ LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.2 A TUTTO IL 15/07/2016**

ELABORATO	
DEL 15/07/2016	
REV. N° 1	DEL
REV. N° 2	DEL
REV. N° 3	DEL
AGG.	DEL .././2016



Comune di Segariu
Provincia del Medio Campidano


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 15/07/2016

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO, RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri

IMPRESA: TRE EMME SERVICE SRL



Contratto in data 13/04/2016 rep. n. registrato a Sanluri in data 13/04/2016 al n. 3 di euro 62 787.22

Data Offerta:	22/12/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	68 000.00
Data Consegna:	21/04/2016	Somme a Disposizione:	20 265.40
Data Inizio Lavori:	21/04/2016	Importo per la Sicurezza:	3 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	28 181.00
Data Utile per Ultimazione:	20/07/2016	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	— / — / —	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 E0013	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI MURATURE DI QUALSIASI ... presenza di intonaci, collanti e rivestimenti in ceramica. SOMMANO m2	54,28	19,51	1'059,	
2 E0014	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI ELEMENTI IN CLS SOMMANO m2	5,63	136,00	765,	
3 E0015	DEMOLIZIONE DEL MARCIAPIEDE E ZOCCOLATURE ESISTENTI in la ... antire condizioni di arredo analoghe a quelle presistenti. SOMMANO a corpo	1,00	760,01	760,(
4 E0021	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compres ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa SOMMANO m2	30,56	26,00	794,5	
5 E0022	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ... arie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. SOMMANO m2	50,67	16,50	836,0	
6 E0023	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre's o maiolica ... e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri. SOMMANO m	12,94	5,90	76,3	
7 E0024	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor ... autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa SOMMANO cadauno	2,00	54,00	108,0	
8 E0025	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l' ... erficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 SOMMANO cadauno	8,00	32,01	256,0	
9 E0026	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. SOMMANO cad	7,00	55,00	385,0	
10 E01101	REALIZZAZIONE PIANO FONDAZIONI DEL NUOVO CORPO, il presen ... tto riguardante i particolari costruttivi delle strutture. SOMMANO a corpo	1,00	1'730,01	1'730,01	
11 E0115	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA, a ... di 20 Km, compreso il ritorno a vuoto SOMMANO mc	10,34	28,00	289,52	
12 E0117	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARIC ... amente conferito, escluso il trasporto SOMMANO mc	10,34	17,01	175,88	
13 E0118	Rimozione di tutte le componenti dell'impianto elettrico ... ntire la corretta esecuzione del nuovo impianto elettrico. SOMMANO a corpo	1,00	348,94	348,94	
14 E0119	Interventi di manutenzione, modifiche e/o integrazioni de ... dei nuovi impianti idrici e fognari previsti in progetto. SOMMANO a corpo	1,00	240,01	240,01	
15 E0120	Smontaggio dell'impianto termico esistente consistente in ... ti perfettamente funzionanti e rispondenti alla normativ SOMMANO cadauno	3,00	380,01	1'140,03	
16 E0132	CALCESTRUZZO PER MASSETTI di sottofondi pavimentazioni, p ... rmature metalliche, dosato con 250 kg a mc di cemento 425. SOMMANO m2	21,91	20,60	451,35	
17 E01601	SOLAIO DI CALPESTIO DELLO SPESSORE DI cm 16+4, calcolato ... tto riguardante i particolari costruttivi delle strutture. SOMMANO a corpo	1,00	2'100,01	2'100,01	
18 E0176	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI A PARETE SINGOLA con spessore di cm 8 SOMMANO m2	56,57	36,01	2'037,09	
19 E01761	Muratura tipo Porotherm BIO PLAN ETICS Wienerberger, spes ... ne rettangolare, peso specifico apparente circa 13,2 kg/m3. SOMMANO m2	24,15	74,01	1'787,34	
20 E0220	TUBO IN MULTISTRATO SYSTEM 20x2mm RIVESTITO PEX-B - GUAINA 6 mm SOMMANO ml	10,00	24,60	246,00	
21 E0227	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ot ... murarie. Collettore a due+due derivazioni SOMMANO cad	2,00	184,00	368,00	
	A RIPORTARE				15'954,92

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			15'954,5	
22 E0232	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SC ... i tubazioni di rame e scarichi in PVC.	SOMMANO cad	9,00	240,00	2'160,0
23 E0233	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO ... rarie ed i materiali minuti di consumo	SOMMANO cad	8,00	48,00	384,0
24 E02411	LAVABO IN VETROCHINA O CERAMICA SMALT ... rlo finito e perfettamente funzionante	SOMMANO cad	3,00	380,00	1'140,0
25 E02413	VASO IGIENICO in vetrochina o cerami ... nere e fornitura per darlo funzionante	SOMMANO cad	1,00	410,01	410,0
26 E02414	BIDET IN VETROCHINA O CERAMICA SMALTA ... re per darlo perfettamente funzionante	SOMMANO cad	1,00	320,00	320,00
27 E02415	PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA di prima ... tutti gli oneri di cui alla voce E2411	SOMMANO cad	1,00	390,01	390,01
28 E02417	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramic ... ibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57	SOMMANO cad	1,00	560,01	560,01
29 E02418	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI B ... pavimento, dimensioni 80x50h secondo l normative vigenti.	SOMMANO cad	1,00	620,00	620,00
30 E0252	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI ED ESTERNI SU ... sta da 1 volume di calce e 2 di sabbia	SOMMANO mq	196,67	26,00	5'113,42
31 E0260	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORC ... ssidi e la pulizia finale con segatura	SOMMANO mq	66,97	54,00	3'616,38
32 E0270	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PI ... darlo finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO mq	81,68	46,01	3'758,10
33 E0274	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRES PORCELL ... ltro onere per una perfetta esecuzione	SOMMANO ml	42,06	14,60	614,08
34 E0292	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI IN ... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto	SOMMANO mq	255,28	7,10	1'812,49
35 E0294	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE DI PARET ... quantità di 2 kg/mq di rivestimento.	SOMMANO mq	187,79	16,01	3'006,52
36 E0332	LASTRA DI MARMO TIPO "BIANCONE TIRRENO" da cm 3 di ... lastre orizzontali sospese, in opera ogni onere compreso.	SOMMANO mq	1,80	220,00	396,00
37 E0400	PORTA INTERNA AD UNA O DUE ANTE	SOMMANO cad	6,00	560,01	3'360,06
38 E04001	PORTA SCORREVOLE A SCRIGNO	SOMMANO cad	1,00	680,00	680,00
39 E0401	Posa in opera di porta ingresso esistente e/o di finestra esterna esistente precedentemente smontata	SOMMANO cadauno	2,00	250,00	500,00
40 E04051	SERRAMENTO DI FINESTRA ESTERNA in PVC	SOMMANO m2	2,04	580,00	1'183,20
41 E0422	SCALDABAGNO ELETTRICO DA LITRI 60 co ... re per darlo perfettamente funzionante	SOMMANO cad	1,00	340,00	340,00
42 E09002	Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno ... eta di colmi, displuvi, paraneve e quant'altro necessario	SOMMANO m2	123,94	45,01	5'578,54
43 EL0001	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	SOMMANO a corpo	1,00	7'800,00	7'800,00
44 F0002	Fornitura e posa in opera di unità interna (split) ed est ... e il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	0,25	1'050,00	262,50
	A RIPORTARE				59'960,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			59'960,2
45 NP1	Fornitura e posa in opera di struttura in ferro zincato c ... izzare in blocchi in cls per distribuire meglio i carichi. SOMMANO a corpo	1,00	2'560,00	2'560,0
46 NP2	Rimozione della struttura di sostegno della copertura esi ... occhio i suddetti travi, e rimozione dei canali di gronda. SOMMANO a corpo	1,00	530,00	530,0
47 NP3	Fornitura e posa in opera di canale di gronda, pluviali e ... or testa di moor, compresa l'assistenza muraria necessaria SOMMANO a corpo	1,00	1'450,00	1'450,0
Parziale LAVORI A MISURA euro				64'500,2
RIBASSO del 15,353% da considerare su euro				64'500,2
TOTALE euro				64'500,2
A RIPORTARE				

ing. P. Corda
ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 1518 DOTT. ING. Pierpaolo Corda



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Sanluri

FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

INTERVENTO N. 93-12-23P

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO,
RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, DELL'AMBULATORIO
DI GUARDIA MEDICA DI SEGARIU**

COMMITTENTE



COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU


RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Dr.ssa GUGLIELMINA ORTU

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P.I. SALVATORANGELO BOI

DIRETTORE DEI LAVORI

ING. PIERPAOLO CORDA

Via Conte Rosso n.3E
CAGLIARI - PIRRI - tel 070564101 - cell 3343495753



IMPRESA

TRE EMME SERVICE SRL

Via Galassi n.2
CAGLIARI - tel 070939083 - cell 3483108782

CONTABILITÀ LAVORI

ELABORATI

SCALA /

CATEGORIA /

FASE CONTABILITÀ LAVORI

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO
N.2**

ELABORATO

DEL 15/07/2016

REV. N° 1	DEL
REV. N° 2	DEL
REV. N° 3	DEL
AGG.	DEL/2016



Comune di Segariu

Provincia del Medio Campidano

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO, RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri

IMPRESA: TRE EMME SERVICE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 36'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	16/06/2016	26'000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		26'000,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 13/04/2016 repertorio n. registrato a Sanluri in data 13/04/2016 al n. 3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	58'924,16
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	58'924,16
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Costi della Sicurezza	3'500,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	3'500,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	294,62
Ammontare dei certificati precedenti euro	26'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	26'294,62
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	36'100,00
per I.V.A. al 10%	3'610,00
TOTALE GENERALE euro	39'710,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 36'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro trentaseimilacento/00).

Segariu, 15/07/2016

Il Tecnico
Dott. Ing. Pierpaolo Corda

L'Impresa
TRE EMME SERVICE SRL

Il Responsabile del
Procedimento
Salvator'Angelo Boi

TRE EMME SERVICE
del F.lli MEREO S.R.L.
C.F. e P. IVA 03192480920

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n.020454257/93

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Pierpaolo Corda

Pierpaolo Corda
ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N.1518 Dott. Ing. Pierpaolo Corda

Pierpaolo Corda
ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N.1518 Dott. Ing. Pierpaolo Corda



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Sanluri

FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

INTERVENTO N. 93-12-23P

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO,
RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, DELL'AMBULATORIO
DI GUARDIA MEDICA DI SEGARIU**

COMMITTENTE



ASL Sanluri

COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Dr.ssa GUGLIELMINA ORTU


RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P.I. SALVATORANGELO BOI

DIRETTORE DEI LAVORI

ING. PIERPAOLO CORDA

Via Conte Rosso n.3E

CAGLIARI - PIRRI - tel 070564101 - cell 3343495753



IMPRESA

TRE EMME SERVICE SRL

Via Galassi n.2

CAGLIARI - tel 070939083 - cell 3483108782

CONTABILITÀ LAVORI

ELABORATI

SCALA /

CATEGORIA /

FASE CONTABILITÀ LAVORI

**LIBRETTO DELLE MISURE
N.2**

ELABORATO

DEL 15/07/2016

REV. N° 1 DEL

REV. N° 2 DEL

REV. N° 3 DEL

AGG. DEL/2016



Comune di Segariu
Provincia del Medio Campidano

pag. 11

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO, RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri


IMPRESA: TRE EMME SERVICE SRL

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.I. Salvator'Angelo Boi

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE par.ug.	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
29 E0120 15/07/2016	Smontaggio dell'impianto termico esistente consistente in ... ti perfettamente funzionanti e rispondenti alla normativa.			2,25	
	SOMMANO cadauno			2,25	
30 E0220 15/07/2016	TUBO IN MULTISTRATO SYSTEM 20x2mm RIVESTITO PEX-B - GUAINA 6 mm			10,00	
	SOMMANO ml			10,00	
31 E0227 15/07/2016	COLLETORE SEMPLICE COMPLANARE, in ot ... murarie. Collettore a due+due derivazioni			2,00	
	SOMMANO cad			2,00	
32 E0232 15/07/2016	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SC ... i tubazioni di rame e scarichi in PVC.			9,00	
	SOMMANO cad			9,00	
33 E0233 15/07/2016	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO ... rarie ed i materiali minuti di consumo			8,00	
	SOMMANO cad			8,00	
34 E02411 15/07/2016	LAVABO IN VETROCHINA O CERAMICA SMALT ... rlo finito e perfettamente funzionante			3,00	
	SOMMANO cad			3,00	
35 E02413 15/07/2016	VASO IGIENICO in vetrochina o cerami ... nere e fornitura per darlo funzionante			1,00	
	SOMMANO cad			1,00	
36 E02414 15/07/2016	BIDET IN VETROCHINA O CERAMICA SMALTA ... re per darlo perfettamente funzionante			1,00	
	SOMMANO cad			1,00	
37 E02415 15/07/2016	PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA di prima ... tutti gli oneri di cui alla voce E2411			1,00	
	SOMMANO cad			1,00	
38 E02417 07/09/2015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramic ... ibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57				
A RIPORTARE					

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE		QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.		Positivi	Negativi	
RIPORTO						
	(par.ug.=1*1,00)		1,00	1,00		
	SOMMANO cad			1,00		
39 E02418 07/09/2015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DIB ... pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.					
	(par.ug.=1*1,00)		1,00	1,00		
	SOMMANO cad			1,00		
40 E0252 15/07/2016	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI ED ESTERNI SU ... sta da 1 volume di calce e 2 di sabbia					
	Quantità tramezzature *(par.ug.=2*56,56)		113,12	113,12		
	Riposo Guardia medica *(par.ug.=(2,10+3,70)*3,28+(4,00+2,40)*(0,30+3,28+0,40+0,20)+2,10*3,70)		53,55	53,55		
	Rifacimento intonaci deteriorati *(par.ug.=1*30,00)		30,00	30,00		
	SOMMANO mq			196,67		
41 E0260 15/07/2016	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORC ... ssidi e la pulizia finale con segatura					
	Sala Attesa *(par.ug.=5,00*3,58)		17,90	17,90		
	Bagno pubblico *(par.ug.=3,58*2,00)		7,16	7,16		
	Riposo Guardia Giurata *(par.ug.=2,10*3,70+0,80*0,45)		8,13	8,13		
	Ambulatorio *(par.ug.=3,55*4,70+0,90*0,45)		17,09	17,09		
	Bagno Medico *(par.ug.=1,90*2,15+1,60*1,40+1,00*0,25)		6,58	6,58		
	Riposo Medico *(par.ug.=3,55*2,70+1,30*0,40)		10,11	10,11		
	SOMMANO mq			66,97		
42 E0270 15/07/2016	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PI ... darlo finito a perfetta regola d'arte					
	Bagno Pubblico *(par.ug.=2*(1,95+2,00)*2,20+2*(1,50*2,00)*2,20)		30,58	30,58		
	Bagno Medico *(par.ug.=2*(1,90+2,15)*2,20)		17,82	17,82		
	Ambulatorio *(par.ug.=2*(3,55+4,70)*2,20-(1,00*3,02))		33,28	33,28		
	SOMMANO mq			81,68		
43 E0274 15/07/2016	ZOCCOLETTA BATTISCOPIA IN GRES PORCELL ... lro onere per una perfetta esecuzione					
	Sala Attesa *(par.ug.=2*(5,00+3,58))		17,16	17,16		
	Riposo Medico *(par.ug.=2*3,55+2*3,10)		13,30	13,30		
	Riposo Guardia Giurata *(par.ug.=2*2,10+2*3,70)		11,60	11,60		
	SOMMANO ml			42,06		
44 E0292 15/07/2016	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI IN ... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto					
	Sala Attesa *(par.ug.=2*(5,00+3,55)*3,28+5,00*3,58)		73,99	73,99		
	Riposo Guardia Giurata *(par.ug.=2*(2,10+3,70)*3,28+2,10*3,70)		45,82	45,82		
	Riposo Medico *(par.ug.=2*(3,55+3,10)*3,28+3,55*3,10)		54,63	54,63		
	Ambulatorio *(par.ug.=2*(3,55+4,70)*3,28+3,55*4,70)		70,81	70,81		
	Bagno Medico *(par.ug.=2(1,30+1,50+1,90+2,15)*3,28+2,15*1,90+1,30*1,50)		50,97	50,97		
	Bagno Pubblico *(par.ug.=2*(2,00+3,58)*3,28+2,00*3,58)		43,76	43,76		
	a dedurre rivestimenti *(par.ug.=1*84,70)		-84,70		84,70	
	Sommano positivi e negativi mq			339,98	84,70	
	SOMMANO mq			255,28		
45 E0294 15/07/2016	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE DI PARET ... quantita' di 2 kg/mq di rivestimento.					
	(par.ug.=2*(10,70+10,40)*(3,85+0,60))		187,79	187,79		
A RIPORTARE				187,79		

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Num. Ord. TARIF. A DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE		QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.		Positivi	Negativi	
	RIPORTO			187,79		
	SOMMANO mq			187,79		
46 E0332 15/07/2016	LASTRA DI MARMO TIPO "BIANCONE TIRRENO" da cm 3 di ... lastre orizzontali sospese, in opera ogni onere compreso. Soglia porta ingresso *(par.ug.=1,40*0,45) Finestre *(par.ug.=1,20*0,45+1,40*0,45)	0,63 1,17		0,63 1,17		
	SOMMANO mq			1,80		
47 E0400 15/07/2016	PORTA INTERNA AD UNA O DUE ANTE			4,80		
	SOMMANO cad			4,80		
48 E04001 15/07/2016	PORTA SCORREVOLE A SCRIGNO			0,80		
	SOMMANO cad			0,80		
49 E0401 15/07/2016	Posa in opera di porta ingresso esistente e/o di finestra esterna esistente precedentemente smontata			1,60		
	SOMMANO cadauno			1,60		
50 E04051 07/09/2015	SERRAMENTO DI FINESTRA ESTERNA in PVC Riposo Guardia Giurata *(par.ug.=1,20*1,00) Accesso sottotetto per ispezione *(par.ug.=0,70*1,20) A dedurre quantità 1° SAL *(par.ug.=1*0,50)	1,20 0,84 -0,50		1,20 0,84	0,50	
	Sommano positivi e negativi m2			2,04	0,50	
	SOMMANO m2			1,54		
51 E0422 15/07/2016	SCALDABAGNO ELETTRICO DA LITRI 60 co ... re per darlo perfettamente funzionante			1,00		
	SOMMANO cad			1,00		
52 E0132 15/07/2016	CALCESTRUZZO PER MASSETTI di sottofondi pavimentazioni, p ... rmature metalliche, dosato con 25 kg a mc di cemento 425. Quantità demolizione Voce E0021 *(par.ug.=1*21,91)	21,91		21,91		
	SOMMANO m2			21,91		
53 EL0001 15/07/2016	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO			0,85		
	SOMMANO a corpo			0,85		
	Segariu, 15/07/2016					
	L'Impresa					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE		QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.		Positivi	Negativi	
	<p>TRE EMME SERVICE SRL</p> <p>Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Pierpaolo Corda</p>	RIPORTO				
		<p><i>[Signature]</i></p> <p>TRE EMME SERVICE dei Lodi MEREU S.r.l. C.F. e P.IVA 03192580920</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N.1518 DOTT. ING. Pierpaolo Corda</p>				
		A RIPORTARE				

COMMITTENTE: ASL n.6 Sanluri
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione 1.1

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0E73P
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFT3RZ
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03192580920
Codice fiscale: 03192580920
Denominazione: Tre Emme Service dei F.lli Mereu Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GALASSI ANDREA 2
CAP: 09131
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
Numero di iscrizione: 252993
Capitale sociale: 30000.00
Numero soci: SM (più ceļ ce soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 91009910927
Denominazione: Azienda Sanitaria Locale N.6 di Sanluri

Dati della sede

Indirizzo: Via Ungaretti, 9
CAP: 09025
Comune: Sanluri
Provincia: VS
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione 1.1

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2016-08-02 (02 Agosto 2016)
Numero documento: 000009-2016-PA
Importo totale documento: 39710.00
Causale: 2' SAL per la ristrutturazione integrale del fabbricato, riqualificazione, ampliamento, dell'ambulatorio di guardia medica di Segariu

Dati del contratto

Identificativo contratto: 798
Data contratto: 2015-12-29 (29 Dicembre 2015)
Codice commessa/convenzione: J21E12000490001
Codice Identificativo Gara (CIG): 6507748B87

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 2' SAL per la ristrutturazione integrale del fabbricato, riqualificazione, ampliamento, dell'ambulatorio di guardia medica di Segariu
Quantità: 1.00
Unità di misura: SAL
Valore unitario: 36100.00
Valore totale: 36100.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 36100.00
Totale imposta: 3610.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 36100.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it