



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. ⁶⁵ del 31/01/2014

OGGETTO: Lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini. CUP J25D11000320002. CIG 43321868F9. Concessione proroga data ultimazione lavori.

L'anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di Gennaio in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL Direttore Generale
Dr. Salvatore Piu**

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile	Dr.ssa Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento	Dott. Giuseppe Scimone
Estensore	Dott. Giuseppe Scimone

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

VISTO il d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10.

PRESO ATTO che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 11.04.2011 con la quale è stato formalizzato l'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu nelle funzioni di Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri;

RICHIAMATA la deliberazione del direttore Generale n.564 del 01/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa ICAP s.r.l. P. IVA 03279800928 con sede legale a Capoterra via Vittorio Emanuele,24, giusto contratto repertorio n°187 del 25/10/2012, per un importo lavori pari ad € 224.994,82 oltre € 8.700,05 per oneri di sicurezza e complessivamente pari ad € 233.694,87 esclusa IVA di legge;

CONSIDERATO che i lavori vennero consegnati in data 05.11.2012 e dovevano essere ultimati entro 180 giorni naturali e consecutivi e pertanto entro il giorno 05.05.2013;


PREMESSO che i lavori vennero sospesi con verbale n. 1 del 02.05.2013 per procedere alla redazione della perizia di variante, approvata con successiva deliberazione n° 537 del 30/07/2013;

PREMESSO che i lavori di perizia iniziarono il giorno 05.08.2013 giusto verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 05.08.2013 e che per la impossibilità di reperire materiali edili e lapidei a causa di chiusura per ferie estive dei fornitori, i lavori vennero sospesi giusto verbale di sospensione n. 2 del 12.08.2013 e gli stessi ripresero il giorno 27.08.2013 giusto verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 27.08.2013 per essere regolarmente ultimati il giorno 19.09.2013;

PREMESSO che in data 20.09.2013 giusto verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 20.09.2013, sospesi a causa della impossibilità di eseguire i lavori in attesa delle dovute autorizzazioni edilizie da parte del Comune di Guspini e Provincia del Medio Campidano fino alla ripresa dei lavori giusto verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 18.11.2013 data in cui

vennero iniziati i lavori di completamento, approvati con deliberazione n. 641 del 19.08.2013, delle opere non comprese nel progetto principale, indispensabili per la realizzazione di opere complementari al progetto di cui all'oggetto e consistenti nella realizzazione di un pozzo trivellato e di due vasche interrate, una ai fini da costituire l'alimentazione idrica delle aree verdi e l'altra a fini antincendio oltre i collegamenti idrici ed elettrici fino al power center del Poliambulatorio opere queste non comprese nel progetto principale;

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu 
Resp. del procedimento Dott. Giuseppe Scimone
Estensore Dott. Giuseppe Scimone

CONSIDERATO che dette lavorazioni non figuravano nel progetto inizialmente previsto per motivazioni non imputabili ad alcuno, ma per lo più legate alla disponibilità finanziaria dell'Azienda e non potevano essere tecnicamente separate dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante in quanto gravano nell'area di pertinenza dei lavori in corso di esecuzione della ditta ICAP s.r.l. e che gli stessi dovevano essere regolarmente ultimati entro il 31.12.2013;

VISTA la richiesta di concessione di una proroga di 60 giorni della data di ultimazione dei lavori avanzata dalla ditta ICAP srl e assunta agli atti di protocollo generale di questa azienda sanitaria locale al numero PG/2013/44167 del 27.12.2013, giorni aggiuntivi necessari per il recupero delle giornate di pioggia pari a 75, occorse durante la esecuzione del contratto principale e certificate dai bollettini meteo avversi della RAS;

VISTO il parere positivo del Direttore dei Lavori

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

DI autorizzare la concessione di una proroga della data di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 01.01.2014 al 01.03.2014, fissando nel giorno 01.03.2014 la nuova data utile di ultimazione dei lavori.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.


Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Guglielmina Ortu 	
Sigla Responsabile Proc.	Dott. Giuseppe Scimone	
Estensore	Dott. Giuseppe Scimone	

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento Dott. Giuseppe Scimone
Estensore Dott. Giuseppe Scimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 31 Gennaio 2014 e che resterà in pubblicazione per 1consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 31 Gennaio 2014 con prot. n.672



La segreteria generale

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--