

# Comune di BARUMINI

## Provincia di MEDIO CAMPIDANO

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI - LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI

**COMMITTENTE:** ASL N. 6 SANLURI

**IMPRESA:** COOPGENERAL SERVICE COOP. SOC TIPO B

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 18'600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/04/2016 repertorio n. 6 registrato a Sanluri in data 28/04/2016 al n. 6 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	10'708,48
Costi della manodopera	7'402,82
Costi di attuazione del piano di sicurezza	652,69
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>18'763,99</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	93,82
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>63,82</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>18'600,00</b>
per I.V.A. al 22%	4'092,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>22'692,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6.11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 18'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro diciottomilaseicento/00).

BARUMINI, 14/07/2016

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI n. 14662950

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Fabrizio Fazzini



Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Fabrizio Fazzini



**Comune di BARUMINI**  
Provincia di MEDIO CAMPIDANO

pag. 1

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI - LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI

**COMMITTENTE:** ASL N. 6 SANLURI

**IMPRESA:** COOPGENERAL SERVICE COOP. SOC TIPO B

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Fabrizio Fazzini



*Fabrizio Fazzini*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 D.0012.0013. 0002 14/07/2016	Rimozione totale di manto di copertura a tetto in lastre lisce o ondulate in lamiera metallica o altri materiali comprendente lo smontaggio delle piccola orditura in legno o metal ... 'eventuale onere per il conferimento a discarica, escluso il ponteggio.. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2 D.0012.0005. 0001 14/07/2016	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza comp ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
3 D.0012.0010. 0005 14/07/2016	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, compresi i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di ... rizzato, valutata per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a travetti e pignatte ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
4 D.0012.0014. 0007 14/07/2016	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, cassonetto, rullo e persiana avvolgibile, smontatura delle grappe o dei ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
5 D.0012.0014. 0003 14/07/2016	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
6 D.0013.0003. 0043 14/07/2016	MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VETICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera con malta cementizia dos ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25 ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
7 D.0013.0009. 0038 14/07/2016	SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello ... spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l'innaffiamento periodico fino a maturazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: ASL N. 6 SANLURI  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

*Mauro Dele*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Arini*



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	dei getti. PER LUCI FINO A m 4.00 ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
8 D.0013.0010. 0041 14/07/2016	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO interizzato con grafite tipo GRAF 32, classe di reazione al fuoco Euroclasse E, sp ... secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e tasselli di ancoraggio ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
9 D.0013.0010. 0007 14/07/2016	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
10 D.0013.0011. 0002 14/07/2016	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE PORTOGHESI in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
11 D.0013.0004. 0049 14/07/2016	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predispo ... , composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta ESEGUITA TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
12 D.0013.0012. 0003 14/07/2016	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, colore testa di moro, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc ESEGUITO TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
13 D.0013.0013. 0081 14/07/2016	LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, TAGLIATO, LEVIGATO E LUCIDATO, compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e alle dimensioni dei vani da rivestire, compresa la malta di allestimento, le stuccature, la pulizia finale con lastre di marmo BIANCONE TIRRENO ESEGUITO TOTALMENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ASL N. 6 SANLURI  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

*Mano Dele*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Stella*



Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
14 D.0013.0006. 0269 14/07/2016	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO O PVC, FINITURA DISEGNO LEGNO, costituita da finestra a due battenti, avente spigoli in vista arrotonda ... o onere, conforme alle prescrizioni di prestazione energetica per il contenimento dei consumi energetici degli edifici. SOLO CONTROCASSE CON GUIDA AVVOLGIBILE  SOMMANO a corpo					0,05		
						0,05		
15 D.0013.0006. 0239 14/07/2016	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 80-90x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. SOLO CONTROCASSE  SOMMANO a corpo					0,05		
						0,05		
	A RIPOARTARE							

COMMITTENTE: ASL N. 6 SANLURI  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA  
*Mario Di ...*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Signature]*





**Comune di BARUMINI**  
Provincia di MEDIO CAMPIDANO

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 14/07/2016**

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI - LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI

**COMMITTENTE:** ASL N. 6 SANLURI

**IMPRESA:** COOPGENERAL SERVICE COOP. SOC TIPO B

Contratto in data 28/04/2016 rep. n. 6 registrato a Sanluri in data 28/04/2016 al n. 6 di euro 27 146.29

Data Offerta:	20/01/2016	IMPORTO DEL PROGETTO: Somme a	31 956.20
Data Consegna:	13/06/2016	Disposizione:	1 649.61
Data Inizio Lavori:	13/07/2016	Importo per la Sicurezza e manodopera:	10 175.30
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE Somme a	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/09/2016	Disposizione (variante): Importo per la	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b>LAVORI A CORPO</b>			
1 D.0012.0005. 0001	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza comp ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.  SOMMANO a corpo	1,00	385,75	385,75
2 D.0012.0010. 0005	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, compresi i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di ... rizzato; valutata per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a travetti e pignatte  SOMMANO a corpo	1,00	177,61	177,61
3 D.0012.0013. 0002	Rimozione totale di manto di copertura a tetto in lastre lisce o ondulate in lamiera metallica o altri materiali comprendente lo smontaggio delle piccola orditura in legno o metal ... 'eventuale onere per il conferimento a discarica, escluso il ponteggio.. Valutato per l'effettiva superficie rimossa.  SOMMANO a corpo	1,00	617,45	617,45
4 D.0012.0014. 0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2  SOMMANO a corpo	1,00	37,20	37,20
5 D.0012.0014. 0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, cassonetto, rullo e persiana avvolgibile, smuratura delle grappe o dei ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2  SOMMANO a corpo	1,00	248,99	248,99
6 D.0013.0003. 0043	MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VETICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera con malta cementizia dos ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25  SOMMANO a corpo	1,00	1'515,63	1'515,63
7 D.0013.0004. 0049	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisp ... , composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta  SOMMANO a corpo	1,00	463,40	463,40
8 D.0013.0006. 0239	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 80- 90x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.  SOMMANO a corpo	0,05	1'672,00	83,60
9 D.0013.0006. 0269	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO O PVC, FINITURA DISEGNO LEGNO, costituita da finestra a due battenti, avente spigoli in vista arrotonda ... o onere, conforme alle prescrizioni di prestazione energetica per il contenimento dei consumi energetici degli edifici..  SOMMANO a corpo	0,05	5'390,24	269,51
10 D.0013.0009. 0038	SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello ... spessore di cm 4 con calcestruzzo Rck 35; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. PER LUCI FINO A m 4.00  SOMMANO a corpo	1,00	4'669,83	4'669,83
11 D.0013.0010. 0007	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE D ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale  SOMMANO a corpo	1,00	1'052,37	1'052,37
12 D.0013.0010. 0041	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO interizzato con grafite tipo GRAF 32, classe di reazione al fuoco Euroclasse E, sp ... secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e tasselli di ancoraggio  SOMMANO a corpo	1,00	795,93	795,93
13 D.0013.0011. 0002	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE PORTOGHESI in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00  SOMMANO a corpo	1,00	3'102,66	3'102,66
	<b>A R I P O R T A R E</b>			13'419,93









**Comune di BARUMINI**  
Provincia di MEDIO CAMPIDANO

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI - LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI

**COMMITTENTE:** ASL N. 6 SANLURI

**IMPRESA:** COOPGENERAL SERVICE COOP. SOC TIPO B

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 04 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Fabrizio Fazzini  
  


Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
<b>LAVORI A CORPO</b>									
1 D.0012.0013. 0002 14/07/2016	Rimozione totale di manto di copertura a tetto in lastre lisce o ondulate in lamiera metallica o altri materiali comprendente lo smontaggio delle piccola orditura in legno o metal ... 'eventuale onere per il conferimento a discarica, escluso il ponteggio.. Valutato per l'effettiva superficie rimossa.  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		617,45	617,45		
2 D.0012.0005. 0001 14/07/2016	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza comp ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		385,75	385,75		
3 D.0012.0010. 0005 14/07/2016	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, compresi i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di ... rizzato; valutata per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a travetti e pignatte  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		177,61	177,61		
4 D.0012.0014. 0007 14/07/2016	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, cassonetto, rullo e persiana avvolgibile, smuratura delle grappe o dei ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		248,99	248,99		
5 D.0012.0014. 0003 14/07/2016	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		37,20	37,20		
6 D.0013.0003. 0043 14/07/2016	MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VETICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera con malta cementizia dos ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		1'515,63	1'515,63		
7 D.0013.0009. 0038 14/07/2016	SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello ... spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. PER LUCI FINO A m 4.00  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		4'669,83	4'669,83		
8 D.0013.0010. 0041 14/07/2016	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO interizzato con grafite tipo GRAF 32, classe di reazione al fuoco Euroclasse E, sp ... secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e tasselli di ancoraggio  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		795,93	795,93		
9 D.0013.0010. 0007 14/07/2016	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale  SOMMANO a corpo	---	---	1,00					
A R I P O R T A R E							8'448,39		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						8'448,39	
10 D.0013.0011 0002 14/07/2016	SOMMANO a corpo COPERTURA A TETTO CON TEGOLE PORTOGHESI in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00	---	---	1,00		1'052,37	1'052,37	
11 D.0013.0004 0049 14/07/2016	SOMMANO a corpo INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisp ... , composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	---	---	1,00		3'102,66	3'102,66	
12 D.0013.0012 0003 14/07/2016	SOMMANO a corpo CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, colore testa di moro, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc	---	---	1,00		621,78	621,78	
13 D.0013.0013 0081 14/07/2016	SOMMANO a corpo LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, TAGLIATO, LEVIGATO E LUCIDATO, compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e alle dimensioni dei vani da rivestire, compresa la malta di allettamento, le stuccature, la pulizia finale con lastre di marmo BIANCONE TIRRENO	---	---	1,00		355,47	355,47	
14 D.0013.0006 0269 14/07/2016	SOMMANO a corpo SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO O PVC, FINITURA DISEGNO LEGNO, costituita da finestra a due battenti, avente spigoli in vista arrotonda ... o onere, conforme alle prescrizioni di prestazione energetica per il contenimento dei consumi energetici degli edifici..	---	---	0,05		5'390,24	269,51	
15 D.0013.0006 0239 14/07/2016	SOMMANO a corpo PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 80-90x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.	---	---	0,05		1'672,00	83,60	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>						14'397,18	
	RIBASSO del 25,621% da considerare su euro14'397,18 S.A.L. N°1						-3'688,70	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO con ribasso euro</b>						10'708,48	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						14'397,18	

