



Comune di Guspini
Provincia di Medio Campidano

Ente Appaltante: ASL6 Sanluri

Oggetto dei Lavori: MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL
FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MONTALE A
GUSPINI

Impresa: Safety Energy srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. SAL-01
PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI € 69.758,16

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
ANT-01	12/05/16	€ 31.275,39
TOTALE		€ 31.275,39

Contratto in data 05/05/2016 registrato come scrittura privata nr. 8 il 05/05/2016

Per lavori e somministrazioni	€	87.832,34	
Per Anticipazione	€	31.275,39	
Per recupero di quota anticipazione	€	-17.566,47	
Somma	€	101.541,26	€ 101.541,26
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,5%	€	-507,71	
L'importo dei certificati precedenti	€	-31.275,39	
Totale deduzioni	€	-31.783,10	€ -31.783,10
Risulta il credito dell'impresa			€ 69.758,16
Arrotondato	€	69.758,16	€ 69.758,16

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di SASSARI con Polizza n. 14063336 in data 10/02/2005 continuativa.

Il Direttore dei Lavori



CERTIFICA

che a termine dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la SECONDA rata di € 69.758,16 diconsi Euro sessantanovemilasettecentocinquantotto/16

Guspini, li 07/10/16

Il Responsabile del Procedimento





Comune di Guspini
Provincia di Medio Campidano

Ente Appaltante: ASL6 Sanluri

Oggetto dei Lavori: **MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEL FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA
MONTALE A GUSPINI**

Impresa: Safety Energy srl

Contratto: Contratto in data 05/05/2016 registrato come scrittura privata nr. 8 il 05/05
/2016

01 STATO AVANZAMENTO LAVORI

DEL 07/10/16 PER LAVORI A TUTTO IL 07/10/16

Il Responsabile del procedimento:





01 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 07/10/16

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	T	IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO				
		C01.A - PIAZZOLA ESTERNA - PREPARAZIONE				
		Lavori eseguiti: 100,00% % pari a € 2.076,68				
		Lavori a corpo: 1,07% % - Eseguito: %		1,07%		
		C01.B - PIAZZOLA ESTERNA - IMPIANTI TECNICI				
		Lavori eseguiti: 94,61% % pari a € 963,97				
		Lavori a corpo: 0,52% % - Eseguito: %		0,50%		
		C01.C - PIAZZOLA ESTERNA - CONGLOMERATI				
		Lavori eseguiti: 56,99% % pari a € 4.679,46				
		Lavori a corpo: 4,23% % - Eseguito: %		2,41%		
		C02.A - PROTEZIONI VARIE - TERRAZZINI				
		Lavori eseguiti: 34,42% % pari a € 3.487,41				
		Lavori a corpo: 5,22% % - Eseguito: %		1,80%		
		C02.C - PROTEZIONI VARIE - RECINZIONI				
		Lavori eseguiti: 100,00% % pari a € 9.294,57				
		Lavori a corpo: 4,79% % - Eseguito: %		4,79%		
		C02.D - PROTEZIONI VARIE - COPERTURA				
		Lavori eseguiti: 45,26% % pari a € 66.943,57				
		Lavori a corpo: 76,16% % - Eseguito: %		34,47%		
		S01.A - SICUREZZA - SEGNALAZIONE				
		Eseguiti: 100,00% % pari a € 47,38				
		% su Lav+Sic: 0,02% % - Eseguiti: %		0,02%		
		S01.B - SICUREZZA - SORVEGLIANZA				
		Eseguiti: 50,00% % pari a € 339,30				
		% su Lav+Sic: 0,35% % - Eseguiti: %		0,17%		
		TOTALE (inclusi oneri sicurezza = € 386,68)	%	45,23%	€ 194.200,00	€ 87.832,34
	ImpS	Sommano				€ 87.832,34

Guspini, li 07/08/2016

Il Direttore dei Lavori

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Ing. Raffaele Perini



Comune di Guspini
Provincia di Medio Campidano

Ente Appaltante: ASL6 Sanluri

Oggetto dei Lavori: MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEL FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA
MONTALE A GUSPINI

Impresa: Safety Energy srl

Contratto: Contratto in data 05/05/2016 registrato come scrittura privata nr. 8 il 05/05
/2016

LIBRETTO DELLE MISURE

N. 1 -
di pagine N. 1

Il Responsabile del procedimento



LIBRETTO DELLE MISURE - N. 1 -

N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	FIGURA
1	08/10/16	T	IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO			
			C01.A - PIAZZOLA ESTERNA - PREPARAZIONE			
			Lavori eseguiti: 100,00%% % su Lav: 1,07%% % su Lav+Sic: 1,07%% - Eseguito:	%		1,07%
			C01.B - PIAZZOLA ESTERNA - IMPIANTI TECNICI			
			Lavori eseguiti: 94,61%% % su Lav: 0,53%% % su Lav+Sic: 0,52%% - Eseguito:	%		0,50%
			C01.C - PIAZZOLA ESTERNA - CONGLOMERATI			
			Lavori eseguiti: 56,99%% % su Lav: 4,24%% % su Lav+Sic: 4,23%% - Eseguito:	%		2,41%
			C02.A - PROTEZIONI VARIE - TERRAZZINI			
			Lavori eseguiti: 34,42%% % su Lav: 5,24%% % su Lav+Sic: 5,22%% - Eseguito:	%		1,80%
			C02.C - PROTEZIONI VARIE - RECINZIONI			
			Lavori eseguiti: 100,00%% % su Lav: 4,80%% % su Lav+Sic: 4,79%% - Eseguito:	%		4,79%
			C02.D - PROTEZIONI VARIE - COPERTURA			
			Lavori eseguiti: 45,26%% % su Lav: 76,45%% % su Lav+Sic: 76,16%% - Eseguito:	%		34,47%
			S01.A - SICUREZZA - SEGNALAZIONE			
			Eseguiti: 100,00%% Lavori a corpo: 0,02%% - Eseguiti:	%		0,02%
			S01.B - SICUREZZA - SORVEGLIANZA			
			Eseguiti: 50,00%% Lavori a corpo: 0,35%% - Eseguiti:	%		0,17%
			TOTALE	%		45,23%


Il Contabilizzatore



L'impresa

safety energy s.r.l.

Z.I. Predda Niedda Sud Str. n. 35
07100 Sassari
C.F. e P.IVA 02138210907



Il Direttore dei Lavori

