


Committente:  ASL Sanluri	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI Progetto Definitivo-Esecutivo CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	NOVEMBRE 2015 Pagina 1 di 2
---	---	-----------------------------------

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata
• Accantieramento	04/01/16	04/01/16	1
• Messa in sicurezza d'attesa e preparazione intervento sala d'attesa	05/01/16	05/01/16	1
• Rimozione infissi 10 e 11 e soglie davanzali	06/01/16	07/01/16	2
• Montaggio nuovi infissi 10 e 11 e soglie davanzali	08/01/16	11/01/16	2
• Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitto sala d'attesa	12/01/16	12/01/16	1
• Messa in sicurezza corridoio e preparazione intervento WC	13/01/16	13/01/16	1
• Rimozione infissi 7, 8, 9 e soglie davanzali	14/01/16	15/01/16	2
• Montaggio nuovi infissi 7, 8, 9 e soglie davanzali	18/01/16	19/01/16	2
• Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitti WC	20/01/16	20/01/16	1
• Rimozione infissi 5, 6 e soglie davanzali	21/01/16	22/01/16	2
• Montaggio infissi 5, 6 e soglie davanzali	25/01/16	26/01/16	2
• Ripristini e tinteggiature interna pareti e soffitti ambulatorio e bagno	27/01/16	28/01/16	2
• Rimozione infisso 4 e soglia davanzale	29/01/16	29/01/16	1
• Montaggio nuovo infisso 4 e soglia davanzale	01/02/16	01/02/16	1
• Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitto riposo medico	02/02/16	02/02/16	1
• Messa in sicurezza corridoio e preparazione interventi	03/02/16	03/02/16	1
• Rimozione infissi 2, 1 e 3 e soglie davanzali	04/02/16	05/02/16	2
• Montaggio infissi 2, 1 e 3 e soglie e davanzali	08/02/16	09/02/16	2
• Ripristini e tinteggiature interna pareti e soffitti ambulatorio e bagno	10/02/16	10/02/16	1
• Rimozione infisso 13 e soglia davanzale	11/02/16	11/02/16	1
• Montaggio infisso 13 e soglia davanzale	12/02/16	12/02/16	1
• Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitto ambulatorio	15/02/16	15/02/16	1
• Revisione intonaco del corridoio	16/02/16	17/02/16	2
• Scavo a sezione ristretta per intercettazione linea fognatura, posa in opera sifone e rinterro	05/01/16	06/01/16	2
• Rimozione grate esterne	18/02/16	18/02/16	1
• Tinteggiatura esterna	19/02/16	29/02/16	7
• Montaggio nuove grate esterne	01/03/16	04/03/16	4
• Durata cantiere in giorni lavorativi	04/01/16	04/03/16	45

