AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore n. 36 del 20 / 01 /2012

OGGETTO: **Lavori di ristrutturazione degli impianti del P.O. di San Gavino Monreale – Stralcio Funzionale di Completamento – Autorizzazione proroga dei tempi contrattuali per ultimazione Lavori di giorni 60 .**

L'anno duemiladodici il giorno VENTI **del mese di** GENNAIO **in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria**

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta _____

Estensore Sig.ra Cherchi Rosangela _____

ASLSanluri

*Delibera n.*_____ *del* _____

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;

PRESO ATTO che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al dr. salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;

PREMESSO che con contratto in data 18.03.2010 rep.165 registrato a Sanluri in data 19.03.2010 furono affidati alla Ditta Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. Con sede in Cesena, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli impianti del P.O. di San Gavino Monreale - Stralcio Funzionale di Completamento per una durata contrattuale dei lavori di giorni 600 dalla data del verbale di consegna lavori del 01.06.2010 e pertanto entro il 23.01.2012;

VISTA la nota prot. 1/12 del 03.01.2012 presentata dalla Ditta Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. Con sede in Cesena con la quale si chiede una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei Lavori rispetto alla data prevista dal contratto, che come da verbale di consegna lavori risulta essere il 23.01.2012 ;

VISTE le motivazioni formulate a giustificazione della richiesta di ulteriori 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, principalmente riconducibili :

- alle necessità di aver dovuto interfacciare le lavorazioni con le esigenze degli orari delle attività ospedaliere,
- alla realizzazione di alcune modifiche rispetto al progetto originario dovute ad adeguamenti per intervenute modifiche normative,
- alle difficoltà impreviste dovute all'interfaccia degli impianti nuovi realizzati con quelli esistenti ;

VISTO l'art.159 del D.P.R. 207/2011 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", visto il Capitolato Speciale d'appalto;

VISTO il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso con la relazione presentata in data 04.01.2012 prot. 310/2012 che conferma favorevolmente la concessione della proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei Lavori a condizione che l'impresa non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Botta con il quale si conferma che la proroga risulti giustificata nelle motivazioni e necessaria al completamento delle opere come previsto in contratto ;

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta _____

Estensore Geom. Giuseppe Botta _____

ASLSanluri

*Delibera n.*_____ *del* _____

PRESO ATTO che per le motivazioni precedentemente espresse il protrarsi dei termini non è stato determinato da negligenza o colpa da parte dell'appaltatore ma dalla complessità dei lavori nonché dalle difficoltà al loro svolgimento all'interno del Presidio con le attività in essere, dalle importanti limitazioni di orari, dall'imprevedibilità della complessità di collegamento dei nuovi impianti con quelli esistenti nelle singole stanze, dall'adattamento degli impianti vecchi alle nuove dorsali ed ai nuovi quadri di piano e/o reparto;

PROPONE di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la Ditta Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. Con sede in Cesena nonché la ditta associata Patarozzi Mauro con sede in Sorgono alla proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, portando il nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori dall'attuale 23.01.2012 al 23.03.2012 a condizione che l'impresa non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti, si esprime parere di legittimità in ordine alla proposta sopra formulata;

VISTO l'atto aziendale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

Di autorizzare per le motivazioni in premessa, la Ditta Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. Con sede in Cesena nonché la ditta associata Patarozzi Mauro con sede in Sorgono alla proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, portando il nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori dall'attuale 23.01.2012 al 23.03.2012 a condizione che l'impresa non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dr.ssa Guglielmina Ortu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta

Estensore Geom. Giuseppe Botta

ASLSanluri

*Delibera n.*_____ *del* _____

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura **Servizio Tecnico Logistico** Sigla Responsabile _____ Sigla Resp. procedimento (**Geom. Giuseppe Botta**) _____ Estensore (**Sig.ra Cherchi Rosangela**) _____	Dott. _____

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta _____

Estensore Geom. Giuseppe Botta _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Gennaio 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 20 Gennaio 2012 con prot. n. 401

La segreteria generale

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA U.S.L. N° 6 SANLURI REGIONE SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità Preso atto nella seduta del _____ Con il n.	Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____