



## AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. **537** del **30 / 07 / 2013**

**OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini. CUP J25D11000320002 - CIG 43321868F9**

L'anno duemilatredici il giorno **30** del mese di **LUGLIO** in Sanluri,  
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL Direttore Generale  
Dr. Salvatore Piu**

**SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

Responsabile	Dr.ssa Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento	Dott. Giuseppe Scimone
Estensore	Dott. Giuseppe Scimone

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

- VISTO** il d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA** la L.R. 28.07.2006, n.10.
- PRESO ATTO** che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;
- RICHIAMATA** la deliberazione n.1 del 11.04.2011 con la quale è stato formalizzato l'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu nelle funzioni di Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri;
- RICHIAMATA** la deliberazione del direttore Generale n.564 del 01/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- CONSIDERATO** che a seguito di procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa ICAP s.r.l. P. IVA 03279800928 con sede legale a Capoterra via Vittorio Emanuele,24, giusto contratto repertorio n°187 del 25/10/2012, per un importo lavori pari ad € 224.994,82 oltre € 8.700,05 per oneri di sicurezza e complessivamente pari ad € 233.694,87 esclusa IVA di legge;
- PREMESSO** che in fase di esecuzione dei lavori di sbancamento e livellamento sono emersi dei trovanti di materiale non idoneo a garantire la portanza richiesta per la fondazione della pavimentazione del parcheggio, così come è emerso dalla nota della ICAP s.r.l. protocollo PG/2013/0013569 del 24/04/2013;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla definizione di un nuovo prezzo che tenga conto delle lavorazioni tese alla pulizia dell'area di fondazione con l'allontanamento in discarica autorizzata dei rifiuti rinvenuti o rinvenibili e l'apporto di idoneo materiale al fine di garantire una portanza della fondazione di minimo 500 kg/cmq;
- CONSIDERATO** che trattasi di variante in corso d'opera rientrante nella fattispecie prevista al comma 1 lettera c dell'articolo 132 del d.lgs. 163/2006, in quanto trattasi di rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale;
- CONSIDERATO** che l'importo dei lavori in variante al lordo del ribasso d'asta del 20,016% è pari ad € 37.507,50, pari ad € 30.000,00 al netto dell'IVA e che lo stesso trova copertura nel finanziamento dell'opera nei fondi all'uopo stanziati per imprevisti e ribasso d'asta;

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile  
Resp. del procedimento  
Estensore

Dr.ssa Guglielmina Ortu  
Dott. Giuseppe Scimone  
Dott. Giuseppe Scimone



**VISTO**

il progetto di variante dell'opera in oggetto, predisposto dal dott. Giuseppe Scimone, costituito dai seguenti elaborati:

- All.1 : Relazione tecnica;
- All.2: Computo metrico estimativo;
- All.3: Quadro comparativo;
- All.4: Analisi del nuovo prezzo;
- All.5: Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- All.6: Cronoprogramma.

**CONSIDERATO**

che il quadro economico complessivo risulta così definito:

A	per Lavori	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A.1	Lavori in	281.299,97	224.994,82	254.994,82
A.2	Oneri per la sicurezza	8.700,05	8.700,05	8.700,05
	<b>Totale Lavori</b>	<b>290.000,02</b>	<b>233.694,87</b>	<b>263.694,87</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti	14.500,00	14.500,00	14.500,00
B.2	Spese tecniche	19.599,84	19.599,84	19.599,84
B.3	IVA su lavori	29.000,00	23.369,49	26.369,49
B.4	IVA su spese tecniche	3.919,96	3.919,96	3.919,96
B.5	Accantonamento art.12 DPR 207/2010	8.700,00	8.700,00	8.700,00
B.6	Accantonamento art.133 c.4 DLgs 163/2006	2.900,00	2.900,00	2.900,00
B.7	Accantonamento art.92 DLgs 163/2006	5.800,00	5.800,00	5.800,00
B.8	Allacci	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B.9	Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B.10	Economie da ribasso		61.935,66	28.935,66
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>88.919,80</b>	<b>145.224,95</b>	<b>115.224,95</b>
	<b>Totale finanziamento dell'opera</b>	<b>378.919,82</b>	<b>378.919,82</b>	<b>378.919,82</b>

**DATO ATTO**

che sul progetto non è necessario acquisire pareri esterni all'Azienda;

**DATO ATTO**

che la spesa di € 378.919,82 grava sul finanziamento di cui alla determina di delega della RAS n. 151 del 18/03/2010;

**DATO ATTO**

che sulla variante è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della LR 5/2007 e s.m.i.;

**VISTE**

il D.P.R. 207/2010, il DLgs 163/2006, la L.R. 5/2007;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario**

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Resp. del procedimento

Estensore

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Dott. Giuseppe Scimone

Dott. Giuseppe Scimone



DI approvare la perizia di variante dei lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini. CUP J25D11000320002 CIG 43321868F9 predisposto dal dott. Giuseppe Scimone e costituito dai seguenti elaborati:

- All.1 : Relazione tecnica;
- All.2: Computo metrico estimativo;
- All.3: Quadro comparativo;
- All.4: Analisi del nuovo prezzo;
- All.5: Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- All.6: Cronoprogramma.

e con il quadro economico complessivo di seguito illustrato:

A	per Lavori	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A.1	Lavori in	281.299,97	224.994,82	254.994,82
A.2	Oneri per la sicurezza	8.700,05	8.700,05	8.700,05
	<b>Totale Lavori</b>	<b>290.000,02</b>	<b>233.694,87</b>	<b>263.694,87</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti	14.500,00	14.500,00	14.500,00
B.2	Spese tecniche	19.599,84	19.599,84	19.599,84
B.3	IVA su lavori	29.000,00	23.369,49	26.369,49
B.4	IVA su spese tecniche	3.919,96	3.919,96	3.919,96
B.5	Accantonamento art.12 DPR 207/2010	8.700,00	8.700,00	8.700,00
B.6	Accantonamento art.133 c.4 DLgs 163/2006	2.900,00	2.900,00	2.900,00
B.7	Accantonamento art.92 DLgs 163/2006	5.800,00	5.800,00	5.800,00
B.8	Allacci	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B.9	Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B.10	Economie da ribasso		61.935,66	28.935,66
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>88.919,80</b>	<b>145.224,95</b>	<b>115.224,95</b>
	<b>Totale finanziamento dell'opera</b>	<b>378.919,82</b>	<b>378.919,82</b>	<b>378.919,82</b>

DI DARE ATTO che la spesa di € 378.919,82 grava sul finanziamento di cui alla determina di delega della RAS n. 151 del 18/03/2010;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.  
Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	Dr.ssa <u>Guglielmina Ortu</u>	
Sigla Responsabile Proc.	Dott. <u>Giuseppe Scimone</u>	
Estensore	Dott. <u>Giuseppe Scimone</u>	

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  
Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu  
Resp. del procedimento Dott. Giuseppe Scimone  
Estensore Dott. Giuseppe Scimone

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 30 Luglio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 30 Luglio 2013 con prot. n.4603

La segreteria generale



<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--