



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore n. 288 del 09 105 /2012

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione degli impianti del P.O. di San Gavino Monreale – Stralcio Funzionale di Completamento – Approvazione Perizia suppletiva di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 per alcune variazioni migliorative per il completamento delle opere .

L'anno duemiladodici il giorno *NOVE* del mese di *MAGGIO* in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu**

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta _____

Estensore Geom. Giuseppe Botta _____

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

- VISTO** il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTE** le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;
- PRESO ATTO** che la G.R. con provvedimento deliberativo n.17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;
- PREMESSO** che lo Studio Dolmen, nella persona dell'Ing. Mario Rubio, risulta titolare di incarico relativo alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza, oltre ad essere stato progettista delle opere di cui trattasi a seguito di Convenzione del 07/01/2004 in forza della Deliberazione del Direttore Generale n.2227 del 30/05/2001;
- PREMESSO** che con contratto del 18/03/2010 rep.165 registrato a Sanluri in data 19/03/2010 sono stati affidati alla Ditta **Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop.** con sede in Cesena, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli impianti del P.O. di San Gavino Monreale - Stralcio Funzionale di Completamento per una durata contrattuale dei lavori di giorni 600 per un importo di contratto pari a € 1.117.532,12 (di cui € 1.088.727,83 per Lavori e € 28.808,29 per oneri della Sicurezza) derivante dal ribasso in sede di aggiudicazione del 18,62% su un importo a base d'asta di € 1.337.832,18 ;
- VISTA** la Delibera 763 del 09/06/2009 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi che prevedeva il seguente quadro economico :

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | |
|--|-----------------------|
| A – Lavori | |
| A1 Importo Lavori | € 1.337.832,18 |
| A2 Importo oneri sicurezza | € 28.804,29 |
| A3 Totale lavori e oneri | € 1.366.636,47 |
| B – Somme a disposizione | |
| B1 Spese tecniche di progettazione | € 18.023,06 |
| B2 Spese tecniche per Direzione lavori | € 71.754,60 |
| B3 Spese tecniche per collaudo (0,65% di A1) | € 8.695,91 |
| B4 Sommano spese tecniche | € 98.473,57 |
| B5 Oneri per respons. procedim. (49% del 2,0% di A3) | € 13.393,04 |
| B6 Fondo per accordi bonari (2% di A3) | € 27.332,73 |
| B7 Fondo per pubblicità bando, gara, ecc. | € 4.000,00 |
| B8 Contributo C.N.P.A.I.A. (2% di B4) | € 1.969,47 |
| B9 I.V.A. su lavori (10% di A3) | € 136.663,65 |
| B10 I.V.A. su spese tecniche (20% di B4+B8) | € 20.088,61 |
| B11 Imprevisti e varie | € 2.737,21 |
| B12 Totale somme a disposizione | € 304.658,27 |
| C - Totale complessivo | € 1.671.294,74 |

- VISTA** la relazione prot.1130 del 11/01/2012 presentata dal Direttore dei Lavori con la quale si chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva di variante necessaria per alcune modifiche al progetto originario rientranti nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____ 

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta 

Estensore Geom. Giuseppe Botta 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento geom. Giuseppe Botta con la quale si esprime parere favorevole alla redazione della perizia, essendo la stessa giustificata e rientrante nelle previsioni normative e nella quale si evidenzia che i maggiori costi derivanti dalla medesima troverebbero copertura nelle economie del ribasso d'asta, pari a € 249.104,35, e pertanto entro il quadro economico di progetto nel finanziamento di cui al D.G.R. 28/63 del 26/07/2007 (messa a norma degli impianti P.O.), (fondi residui ex art.20 L. 67/88 1° fase);

DATO ATTO che la Perizia suppletiva di variante ricade nella more dell'art.132 comma 1 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

VISTA la Deliberazione n.153 del 13/03/2012 con la quale è stato affidato alla Direzione Lavori ATP Dolmen l'incarico per la redazione della Perizia Suppletiva di Variante come sopra citato;

VISTA la Perizia presentata dalla Direzione Lavori ATP Dolmen in data 20/04/2012, (allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale) e che la stessa risulta valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza degli interventi, come dal verbale di verifica a firma del RUP;

VISTO il nuovo quadro economico di perizia di seguito riportato :

| QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| A - Lavori | | | |
| A1 | Importo Lavori (NETTO) | € 1.162.486,79 | |
| A2 | Importo oneri sicurezza | € 28.804,29 | |
| A3 | Totale lavori e oneri | | € 1.191.291,08 |
| B – Somme a disposizione | | | |
| B1 | Spese tecniche di progettazione +inarcassa 2% | € 18.383,52 | |
| B2 | Spese tecniche per Direzione lavori di progetto originario compresa INARCASSA di cui | € 74.363,97 | |
| | <i>B2 a (fino al sal n°1 + inarcassa al 2% oltre IVA al 20%)</i> | | € 13.301,29 |
| | <i>B2 b(sal n°2 + inarcassa al 4% oltre IVA al 20%)</i> | | € 14.381,68 |
| | <i>B2 c (sal n°3 +inarcassa al 4% oltre IVA al 20%)</i> | | € 11.752,42 |
| | <i>B2 d (sal n°4 + inarcassa al 4% IVA al 21%)</i> | | € 10.826,16 |
| | <i>B2 e (residuo al saldo + inarcassa al 4 e IVA AL 21%)</i> | | € 24.102,43 |
| B2' | Spese tecniche per Progettazione e Direzione lavori di perizia +INARCASSA AL 4% | € 6.240,00 | |
| B3 | Spese tecniche per collaudo +INARCASSA AL 4% | € 9.458,40 | |
| B4 | Sommano spese tecniche più INARCASSA | | € 108.445,90 |
| B5 | Oneri per respons. procedimento | € 13.393,04 | |
| B6 | Fondo per accordi bonari | € 27.332,73 | |
| B7 | Fondo per pubblicità bando, gara, ecc. | € 4.000,00 | |
| B8 | I.V.A. su lavori (10% di A3) | € 119.129,11 | |
| B9 | I.V.A. su spese tecniche (20% di B1+B2a+B2b+B2c) | € 11.563,78 | |
| B10 | I.V.A. su spese tecniche (21% di B2d+B2e+B2'+B3) | € 10.631,67 | |
| B11 | Imprevisti e varie | € 2.737,21 | |
| B12 | Recupero ribasso d'asta e IVA | € 182.770,22 | |
| | Totale somme a disposizione | | € 480.003,66 |
| C - | | Totale complessivo | € 1.671.294,74 |

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

 Responsabile 

 Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta 

 Estensore Geom. Giuseppe Botta 

PRESO ATTO

che dall'esame del nuovo Quadro economico di Perizia si evidenzia una spesa aggiuntiva pari a € 73.758,96 al netto del ribasso trovano copertura nelle somme derivanti del ribasso d'asta entro il quadro economico di progetto nel finanziamento di cui al D.G.R. 28/63 del 26/07/2007 (messa a norma degli impianti P.O.), (fondi residui ex art.20 L. 67/88 I^a fase) come indicato nel seguente prospetto :

QUADRO COMPARATIVO

| | | |
|--|--|-----------------------|
| A1 | Importo lavori di Contratto al netto del ribasso d'asta | € 1.088.727,83 |
| A2 | Oneri della sicurezza | € 28.804,29 |
| A3 | Sommano lavori e oneri di Contratto al netto del ribasso d'asta | € 1.117.532,12 |
| B1 | Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta | € 1.162.486,79 |
| B2 | Oneri della sicurezza | € 28.804,29 |
| B3 | Importo lavori e oneri di Perizia al netto del ribasso d'asta | € 1.191.291,08 |
| C | TOTALE VARIAZIONE NETTA (B3-A3) | € 73.758,96 |
| PERCENTUALE % DI VARIAZIONE RISPETTO ALL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE | | 6.6% |

VISTO l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia nella come Tavola G ;

PROPONE di approvare la Perizia suppletiva di variante(Allegata) dell'appalto relativo ai Lavori di RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE e l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia ;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti, si esprime parere di legittimità in ordine alla proposta sopra formulata;

VISTO l'atto aziendale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

Di approvare per le motivazioni in premessa, la Perizia suppletiva di variante (Allegata) dell'appalto relativo ai Lavori di RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE e l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia;

Dando atto che i maggiori costi, pari a € 73.758,96 al netto del ribasso, derivanti dalla perizia, rispetto all'importo originario di contratto trovano copertura nelle somme derivanti dal ribasso d'asta entro il quadro economico di progetto nel finanziamento di cui al D.G.R. 28/63 del 26/07/2007 (messa a norma degli impianti P.O.), (fondi residui ex art.20 L. 67/88 I^a fase);

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE






Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta

Estensore Geom. Giuseppe Botta

| | | |
|---|---|---|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata | | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria |
| Nome Struttura | Servizio Tecnico Logistico | ^{Asce,}  |
| Sigla Responsabile |  | Dott.  |
| Sigla Resp. procedimento (Geom. Giuseppe Botta) |  | _____ |
| Estensore (Geom. Giuseppe Botta) |  | _____ |

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile _____

Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta _____

Estensore Geom. Giuseppe Botta _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 09 Maggio 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 09 Maggio 2012 con prot. n. 2831



| | |
|--|--|
| <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p> | <p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p> |
|--|--|